

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO



ESTIMACION No.1 (UNO)

CONSTRUCCIÓN DE VESTIBULO, SALA DE JUNTAS Y AUDITORIO AL INTERIOR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICATLAX

OBRA:

UBICADA EN: SAN ESTEBAN TIZATLAN, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

CONTRATO: SI/INFRA/104/24

PERIODO DE CONTRATO: 17 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024

CONVENIO DE DIFERIMIENTO: SI/INFRA/104/A/24

PERIODO DE DIFERIMIENTO: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL 05 DE ENERO DEL 2025

ESTIMACION: 1 (UNO)

PERIODO DE ESTIMACION: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA DE PRESENTACION: 13 DE ENERO DE 2025

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO (IMPORTE CON I.V.A.)

IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA		\$ 1,068,483.11	✓
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION CON I.V.A.	\$ 615,185.53		✓
IMPORTE DE ESTIMACIONES ANTERIORES	\$ -		✓
IMPORTE POR ESTIMAR	\$ 453,297.58		✓
SUMAS IGUALES CON I.V.A.	\$ 1,068,483.11	\$ 1,068,483.11	✓

ESTADO DE CUENTA DEL ANTICIPO (IMPORTE CON I.V.A.)

IMPORTE DEL ANTICIPO		\$ 320,544.93	✓
IMPORTE DE AMORTIZACION EN ESTA ESTIMACION	\$ 184,555.66		✓
IMPORTE DE AMORTIZACION EN ESTIMACIONES ANTERIORES	\$ -		✓
SALDO POR AMORTIZAR	\$ 135,989.27		✓
SUMAS IGUALES CON I.V.A.	\$ 320,544.93	\$ 320,544.93	✓

<p>ARQ. EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</p>	<p>ARQ. MARISOL ROMERO VÁZQUEZ SUPERINTENDENTE DE OBRA</p>
<p>ING. JOSE PABLO ROMAN GONZALEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS POR ADMINISTRACIÓN</p>	<p>ING. MARTÍN ROSALES RESIDENTE DE OBRA</p>

CUERPO DE LA ESTIMACION

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VESTIBULO, SALA DE JUNTAS Y AUDITORIO AL INTERIOR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICATLAX

UBICADA EN: SAN ESTEBAN TIZATLAN, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONTRATISTA CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
CONTRATO SI/INFRA/104/24

PERIODO CONTRATO: 17 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024

CONVENIO DE DIFERIMIENTO: SI/INFRA/104/A/24

PERIODO DE DIFERIMIENTO: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL 05 DE ENERO DEL 2025

PERIODO ESTIMACION: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024



ESTIMACION No.1 (UNO)

TIPO DE ESTIMACIÓN 1: CONCEPTOS NORMALES DE TRABAJOS EJECUTADOS

CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			CONTRATADO	ACUMULADO ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION		
I	PRELIMINARES						
2	DEMOLICIÓN A MANO DE PISO DE CERAMICA EN PISOS INCLUYE : DEMOLICION DE MORTERO, ACARREO CON CARRETILLA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	128.06	0.00	125.28	\$46.52	5,828.03
II	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS						
3	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, TMA DE 3/4" DE 60 X 60 X 15 CM. DE SECCIÓN, REFORZADA CON REDONDO DE 3/8" @ 20 CM. AMBOS SENT. INCLUYE: DADO DE CONCRETO ARMADO CON 8 REDONDOS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS, DE SECCIÓN 30x30X70 CMS; INCLUYE RANURA DE FIRME DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, RELLENO Y FIRME DE CONCRETO FC= 150 MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	13.00	0.00	11.00	\$1,259.21	13,851.31
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA ANTIDERRAPANTE DE 33X33 MARCA PORCELANITE O DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES PARA BAÑOS Y AUDITORIO, ASENTADA CON CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, JUNTAS A HUESO, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. TRABAJO TERMINADO.	M2	128.06	0.00	125.28	\$344.43	43,150.19
						SUBTOTAL HOJA 1	\$ 62,829.53
						ACUMULADO	\$ 62,829.53

ELABORÓ:

ARQ. MARISOL ROMERO VÁZQUEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ:

ING. MARTÍN ROSALES
RESIDENTE DE OBRA

Vo. Bo.

ING. JOSÉ PABLO ROMÁN GONZÁLEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

