


Fecha 17 Octubre 2024

Folio N° 01 / Anexo N°


Con fundamento en el Art 54 último párrafo de la ley de obras públicas para el Estado de Tlaxcala y sus municipios siendo las 10:00 hrs del día 17 de Octubre de 2024 se inician los trabajos y se lleva a cabo la apertura de esta bitácora de obra relativo al contrato NO. 51/INFRA/104/24, celebrado con la empresa contratista el C. Carlos Alberto Hernández Jiménez, representada por el mismo, con fecha de inicio de contrato el día 17 de octubre de 2024 y firma de fecha el día 16 de octubre de 2024, para la ejecución de la obras Construcción de Vestíbulo, sala de Juntas y Auditorio al Interior de las Oficinas Centrales del ICATLAX, consistente en: preliminares Albañilería, carpelería y Herrería, instalaciones eléctricas, ubicada en: San Esteban Tizatlán Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala con un monto total de: \$ 1,068,133.11 (un millón sesenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 11/100 p.m.), incluye I.V.A., que el presupuesto autorizado proviene del programa: Fondo General de Participaciones 2023, con un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días naturales, con fecha de inicio el día 17 de octubre de 2024 y conclusión el día 15 de diciembre de 2024

El titular de la Secretaría de Infraestructura mediante oficio SI-DOF-OF-1030-04/2024, nombrando como residente de obra del contrato antes mencionado al Ing. Martín Rosales con domicilio en carretera Tlaxcala - Puebla Km. 1.5 en la ciudad de Tlaxcala, del Estado de Tlaxcala.

El C. Carlos Alberto Hernández Jiménez en su carácter de representante legal de la empresa contratista, nombre como responsable de los trabajos del contrato antes mencionado mediante oficio S/N, de fecha 17 de octubre de 2024, como superintendente de obra a la Arq. Marisol Romero Vazquez



Ing. Martín Rosales  
Residente de obra



Arq. Marisol Romero Vazquez  
Superintendente de obra


Elaborado por:


Recibido por:

Fecha 18 / Oct / 2024

Folio N° 02 / Anexo N°


Con esta fecha se informa que la empresa contratista se encuentra trabajando en la demolición de muros de tablaroca y retiro de cancelería de aluminio existente, se solicita al contratista mantener las zonas de trabajo en orden y limpias.


  
 Ing. Martin Rosales  
 Residente de Obra

  
 Arg. Marisol Romero Vazquez  
 Superintendente de obra

25 / Oct / 2024

Con esta fecha y nota se informa que la empresa contratista ha comenzado la demolición de piso de loseta cerámica existente, continua con la demolición de piso de loseta cerámica existente. Terminado con el ranurado de piso y excavación para los zupatos. Se informa que a fecha no se ha recibido el deposito correspondiente al anticipo.

  
 Ing. Martin Rosales  
 Residente de obra

  
 Arg. Marisol Romero Vazquez  
 Superintendente de obra


Elaborado por:

Recibido por:


Fecha 31 / Oct / 2024

Folio N° 03 / Anexo N°


Con esta fecha se informa que el contratista ha concluido con la demolición de muros de tablaroca existentes y el retiro de cancelería existente, también inicio la excavación para las zapatas aisladas de la cimentación. También se informa que a la presente fecha aún no se ha recibido el anticipo convenido en el contrato.


  
 Ing. Martin Rosales  
 Residente de obra.

06/Nov/2024

  
 Arq. Marisol Romero Vazquez  
 Superintendente de obra.

Se informa que el contratista ha iniciado con el colado de las zapatas aisladas, armadas con varilla del #3 a cada 20 cm para la parrilla en ambos sentidos, 8 varillas para el dado del #3 y estribos de alambros del No. 2 @ 20 cm.

  
 Ing. Martin Rosales  
 Residente de obra.

  
 Arq. Marisol Romero Vazquez  
 Superintendente de obra.


Elaborado por:

Recibido por:


Fecha 06/11/2024

Folio N° 03 / Anexo N°

Con esta nota y fecha se informa que la empresa contratista ha concluido con la colocación de la estructura de la losa tridimensional a base de tubo de 3/4" cal. 18 con una longitud de 70 cm en ambos sentidos y altura de 50 cm. Se le solicita al contratista mantener sus áreas de trabajo en orden y limpias. Y se le solicita al contratista presentar sus números generadores para su revisión.



Ing. Martin Rosales  
Residente de obra



Arq. Marisol Romero Vazquez  
Superintendente de obra

Elaborado por:

Recibido por: